



Instituto Campechano

RECTORÍA



OFICIO: RIC/739/2024

ASUNTO: Informe FAM 2º. trimestre 2024

San Francisco de Campeche, camp., a 8 de julio de 2024.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención al oficio 511/2024-0622-6 del 7 febrero del 2024, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cinco proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 2o. trimestre del año 2024.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

- C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
- Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
- Profr. Victor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
- L.ic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
- Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
- C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
- L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
- Archivo.



2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:









2o. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 08/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance 0.0%	LOGRO DE PROGRESO 1 Nombre de la obra: Dotación de Mobiliario y equipo, a los espacios de Infraestructura física de recién edificación en el Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO   		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.
			Aula Campus V Aula Campus IV			

FOTOS

 ESPACIO DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS A ADQUIRIR AUDITORIO CAMPUS V F1:	 ESPACIO DONDE SE COLOCARÁ EL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CAMPUS V AULAS CAMPUS V F2:	Observaciones: Se han firmado los convenios con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), se ha iniciado el proceso de licitación y los trabajos inician en el mes de agosto.
 AUDITORIO CAMPUS V F3:	 AULAS CAMPUS V F4:	
 LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO OBRAS	 DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVÁREZ PLANEACIÓN	 ESPACIOS PARA EQUIPAR EDIFICIO B, DEL CAMPUS IV HECELCHAKÁN F5:
 LICDA. ILSA BEATRIZ CERVANTES RECTORA		

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2o. TRIMESTRE 2024







Fecha de elaboración: 08/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN	UBICACIÓN	FEEDBACK	2	Nombre de la obra:	Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres de los Programas Educativos del nivel superior del Instituto Campechano		
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecolchakan Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.		
	Porcentaje de avances 0%						

FOTOS

Espacios Laboratorio de Radio 	Espacio Taller de Escultura 	Espacio Talleres de Cocina 	Observaciones: Se han firmado los convenios con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), se ha iniciado el proceso de licitación y los trabajos inician en el mes de agosto.
F1:	F2:		

Espacios Talleres de Publicidad creativa y Marketing Digital 	Espacios Taller de Música 	Espacios Centro de Idiomas 
Laboratorio de Hostelería 	Edificio B. DEL CAMPUS IV HECOLCHAKÁN 	Laboratorio de Vitivinicultura y Enología 
F3:	F4:	F5:

LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CANOCHO
OBRAS

DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
PLANEACIÓN

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA SCHUYERRIA
RECTORA

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
CICLO O EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2o. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 08/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance 0%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Infraestructura de Tecnologías de la Información para la Innovación Educativa en los Campus I, III, IV y V	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sasculum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.
	FOTOS			Observaciones: Se han firmado los convenios con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), se ha iniciado el proceso de licitación y los trabajos inician en el mes de agosto.



SALAS DE CAPACITACIÓN CAMPUS I



AULAS CAMPUS I



AULAS CAMPUS III

LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO
OBRAS



SALAS DE CAPACITACION Y AULAS CAMPUS IV

DRA. MANIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANIFICACIÓN



SALAS DE CAPACITACIÓN Y AULAS CAMPUS V

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVIERA BONDARRÍA
RECTOR A

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

ERUDIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBREGION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2o. TRIMESTRE 2024



Fecha de elaboración: 09/07/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance 0%	PRIORIDAD 4 Nombre de la obra: Continuidad de las aulas del Campus V del Instituto Campechano y obra exterior	REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24053.

FOTOS

ÁREA DONDE SE UBICARÁ 	 OBRA PREVIA	Observaciones: Se han firmado los convenios con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), se ha iniciado el proceso de licitación y los trabajos inician en el mes de julio.
---	---	--

 LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO OBRAS	 LIC. MARIEL BAUTISTA PLANEACIÓN	 LICDA. ILSA BEATRIZ CERVANTES RECTOR
--	--	--

NOTA
*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM




FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
2o. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 08/07/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN  INSTITUTO CAMPECHANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO POR LA CALIDAD DEL SERVICIO	PRIORITY 5	Nombre de la obra: Continuidad de la Infraestructura académica del Campus IV, Hecelchakán	
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		
Porcentaje de avance 0%		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800

FOTOS



ÁREA A INTERVENIR



OBRA PREVIA

Observaciones:

Se han firmado los convenios con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), se ha iniciado el proceso de licitación y los trabajos inician en el mes de julio.

LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CINACHO
OBRAS

DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

LICDA. ELSA BEATRIZ CERVANTES
REG. DE A.

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adopciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.