



Instituto Campechano
Rectoría



OFICIO: RIC/1156/2025

ASUNTO: Informe FAM 3er. trimestre 2025

San Francisco de Campeche, camp., a 09 de octubre de 2025.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2025-1347-08 del 14 de abril del 2025, mediante el cual informa la rectificación de tres proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 3er. trimestre del año 2025.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Un pasado de gloria y un presente de luz"

P.O. R. Cervera
Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior
Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Prof. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
Archivo.

Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000
Correo Electrónico: rectoria.ic@instcamp.edu.mx



[Handwritten signature]

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OCURRIÓ EL RECUBRO**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 06/10/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Nombre INSTITUTO CAMPECANO

Entidad federativa: 04 CAMPECHE

Clave DIT: 04MSA0030F

Nombre: Dra. Maribel Bautista Álvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 81 62400 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@mscamp.edu.mx

Planeación

Talleres de Área

Cursos y Mantenimiento

Nombre: Lic. Jorge Enrique Pérez Cerezo
Cargo: Director General de Administración
Teléfono: 981 81 62400 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: jorge.perez@mscamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto Rectificado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejercido (D)	REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (DD/MM/AA)		Observaciones	Rendimiento a la TEBOFE			Actas						
				No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista		Monto no Contratado (C) Diferencia entre rectificado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Rectificado y Monto ejercido E1=A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2=B-D	Nombre del Espacio/equipa	Cantidad			Metros Cuadrados (m²)	Inicio		Termino	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta fricuto) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (Formulario LOGSEU) MONTO	Fecha		
					INICIO	TERMINO																							
1	Equipamiento de Laboratorios, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Nivel Superior del Instituto Campechano	X	\$ 1,976,800.78	INFEEC-ADQ-FAM-ES-010-2025	28/09/2025	02/12/2025	\$ 430,795.63	María Georgina Heredia Tunza	\$ 1,336,434.71	-	\$ 1,976,800.78	\$ 640,426.07	Saberes de Clase	9	713.78	Contratos firmados	0.00	28/09/2025	02/12/2025	Se inició el proceso de licitación. Con fecha 24 de septiembre el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INFEEC) emite el Acta de fallo mediante el cual se asignan algunas partidas, quedando algunos equipos sujetos a segundo procedimiento de adjudicación.									
				INFEEC-ADQ-FAM-ES-011-2025	28/09/2025	02/12/2025	\$ 209,630.44	Patricia Utraz Suárez					Laboratorios	2	157.50														
														Talleres	8						542.40								
														Centros de Computo	6	649.00													
2	Construcción del Campus VI del Instituto Campechano	X	\$ 12,431,326.30	INFEEC-OP-FAM-ES-091-2025	28/07/2025	31/12/2025	\$ 11,274,565.68	Ingeniería y Servicios Especializados de Campeche SA de CV	\$ 1,156,762.00	\$ 3,382,369.76	\$ 9,043,958.60	\$ 7,892,196.10	Saberes de Clase	10	226.54	Contrato firmado	15.00	28/07/2025	31/12/2025	Con fecha 24 de julio el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INFEEC) firma contrato para la ejecución del proyecto, por lo cual han iniciado ya los trabajos del mismo.									
														Cubículos	3						55.56								
														Sanderos	1						60.70								
														Áreas comunes (2 pasillos, 1 módulo estelar)	3	151.10													
														Red elect. fibra óptica para personal, punto y conectores	5	1,755.00													
3	Equipamiento de los centros de información y documentación del Instituto Campechano	X	\$ 604,676.72	INFEEC-ADQ-FAM-ES-010-2025	28/09/2025	02/12/2025	\$ 274,864.16	María Georgina Heredia Tunza	\$ 276,819.34	\$ -	\$ 604,676.72	\$ 417,857.38	Biblioteca	2	335.00	Contratos firmados	0.00	28/09/2025	02/12/2025	Se inició el proceso de licitación. Con fecha 24 de septiembre el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INFEEC) emite el Acta de fallo mediante el cual se asignan algunas partidas, quedando algunos equipos sujetos a segundo procedimiento de adjudicación.									
				INFEEC-ADQ-FAM-ES-011-2025	28/09/2025	02/12/2025	\$ 142,993.20	Patricia Utraz Suárez						Hemeroteca	1						103.00								
			\$15,192,686.86				\$12,332,669.31		\$2,770,016.55	\$3,392,369.76	\$11,728,496.10	\$8,956,679.51			4,700.00														

LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CEREZO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDADLICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
REGISTRADADRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
PLANEACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 08/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN	LOGO	PRIVILEGIO	1	Nombre de la obra:	Equipamiento de Laboratorios, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Nivel Superior del Instituto Campechano
		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	
Porcentaje de avance 0.00%		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS III Calle 12 # 126, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Salsacum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.			

FOTOS

ANEXOS Y FOTOS DE LA COMUNICACIÓN  	Escuela de Ciencias de la Comunicación  	Escuela de Trabajo Social  	Observaciones: Se inició el proceso de licitación. Con fecha 24 de septiembre el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) emite el Acta de fallo mediante el cual se asignan algunas partidas, quedando algunos equipos sujetos a segundo procedimiento de adjudicación. Con fecha 25 de septiembre se firman contratos de las partidas adjudicadas.
Escuela de Artes Visuales  	Escuela de Gastronomía  	Escuela de Mercadotecnia  	
LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO OBRAS Y MANTENIMIENTO	LIC. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA REGISTRO	DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANTACIÓN	

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

3er. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 08/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

15.00%

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: Construcción del Campus VI del Instituto Campechano

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS (10)Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N, San
Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.

FOTOS



PLANTA BAJA



PLANTA ALTA



Observaciones :

Con fecha 24 de julio el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de
Campeche (INIFEEC) firma contrato para la ejecución del proyecto, por lo cual han
iniciado ya los trabajos del mismoM.C. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO
OBRAS Y MANTENIMIENTOLICDA. ROSA MARÍA GUTIÉRREZ ECHEVERRÍA
COORDINADORADRA. MARIEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANTACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:









3er. TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 09/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN	6000	PRIORIDAD	3	Nombre de la obra:	Equipamiento de los centros de información y documentación del Instituto Campechano
		GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
Porcentaje de avance					
0.00%				UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
				Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyantes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093.	

FOTOS

		Observaciones: Se inició el proceso de licitación. Con fecha 24 de septiembre el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) emite el Acta de fallo mediante el cual se asignan algunas partidas; quedando algunos equipos sujetos a segundo procedimiento de adjudicación. Con fecha 25 de septiembre se firman contratos de las partidas adjudicadas
Campus I	Campus V	
		
Proyección Campus I	Proyección Campus V	
		
LIC. JORGE ENRÍQUEZ PÉREZ CAMACHO OBRAS Y MANTENIMIENTO	LICDA. ILSA BEATRIZ CERVANTES ECHEVERRÍA SECCIÓN	DRA. MARIELA BAUTISTA ÁLVAREZ PLANIFICACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.