



**Instituto  
Campechano**

# RECTORÍA



S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**  
**SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.**  
**PRESENTE.**

**OFICIO: RIC/1081/2024**

**ASUNTO: Informe FAM 3er. trimestre 2024**

San Francisco de Campeche, camp., a 9 de octubre de 2024.

En atención al oficio 511/2024-0622-6 del 7 febrero del 2024, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cinco proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 3er. trimestre del año 2024.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría  
Rectora del Instituto Campechano.



# RECTORÍA

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.  
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.  
Profr. Victor Manuel Sarmiento Maldonado , Secretario de Educación del Edo. de Campeche  
L.ic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC  
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.  
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.  
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C  
Archivo.



REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA INSTITUCION

Nombre INSTITUTO CAMPECHANO

Entidad federativa 04 CAMPECHE

Ciclo 911 GARCILAZOP

Nombre Dra. Maribel Saucedo Alvarez
Cargo Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono 981 91 62463 Ext. 162 y 165
Correo electrónico planeacion@instituto.edu.mx

Nombre Lic. Jorge Enrique Pérez Contreras
Cargo Director General de Administración
Teléfono 981 91 62463 Ext. 162 y 165
Correo electrónico: jorge@instituto.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns for project details, execution calendar, budget, and completion status. Includes rows for furniture, laboratory equipment, and infrastructure projects.

LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CONTRERAS

DRA. MARIBEL SAUCEDO ALVAREZ

LICDA. LISA BEATRIZ ECHIVERREN

2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en día ceros (06, seis y seis)

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
OBTUVO EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:



3er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 03/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LA INSTRUCCIÓN USUARIA</p>  <p>Porcentaje de avance</p> <p><b>0.0%</b></p>	<p>#PRIORIDAD <b>1</b> Nombre de la obra: <b>Dotación de Mobiliario y equipo, a los espacios de Infraestructura física de recién edificación en el Instituto Campechano</b></p> <p><b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b></p> 	<p><b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b></p> 	<p><b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b></p> <p>Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz-Hecelchakán Campeche CP 24800, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.</p>
--	---	--	---

FOTOS

 <p>ESPACIO DONDE SE COLOCARÁN LOS EQUIPOS A ADQUIRIR</p> <p>AUDITORIO CAMPUS V</p> <p>F1:</p>	 <p>ESPACIO DONDE SE COLOCARÁ EL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CAMPUS V</p> <p>AULAS CAMPUS V</p> <p>F2:</p>	<p>Observaciones:</p> <p>LOS SALDOS SE ENCUENTRAN EN UN SEGUNDO PROCESO LICITATORIO (INIFEEC-ADQ-PUB-06-2024), LLEVANDOSE A CABO EL FALLO EL DIA 25 OCTUBRE 2024</p>
 <p>AUDITORIO CAMPUS V</p> <p>F3:</p> <p>LIC. LORNA ENRIQUE PEREZ CAMACHO OBRAS</p>	 <p>AULAS CAMPUS V</p> <p>F4:</p> <p>DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN</p>	 <p>ESPACIO PARA EJECUTAR</p> <p>EDIFICIO B, DEL CAMPUS IV HECELCHAKÁN</p> <p>F5:</p> <p>LICDA. ILSA BEATRIZ CORDERO ECHEVERRÍA REACTORA</p>

NOTA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta










3er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 08/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 LA INSTITUCIÓN INSTITUTO CAMPECHANO GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE GOBIA P. Y UN S. Porcentaje de avance <b>0%</b>	PRIORIDAD <b>2</b> Nombre de la obra: <b>Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres de los Programas Educativos del nivel superior del Instituto Campechano</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b> Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.
---	---	---	--	---

FOTOS

<b>Espacios Laboratorio de Radio</b>  F1:	<b>Espacio Taller de Escultura</b>  <b>Espacio Talleres de Cocina</b>  F2:	<b>Observaciones:</b> LOS SALDOS SE ENCUENTRAN EN UN SEGUNDO PROCESO LICITATORIO (INIFEEC-ADQ-PUB-06-2024), LLEVANDOSE A CABO EL FALLO EL DÍA 25 OCTUBRE 2024
<b>Espacios Talleres de Publicidad creativa y Marketing Digital</b>  F3:	<b>Espacios Taller de Música</b>  <b>Espacio Taller de observatorio Social</b>  <b>EDIFICIO B, DEL CAMPUS IV HECELCHAKÁN</b>  F4:	<b>Espacios Centro de Idiomas</b>  <b>Laboratorio de Vitivinicultura y Enología</b>  F5:

NOTA

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

LIC. JORGE ENRIQUE PEREZ CAMACHO  
OBRAS

DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ  
PLANEACIÓN

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA  
RECTORA

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 07/010/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN 	LUGAR DE PRIORIDAD: <b>3</b>	Nombre de la obra: <b>Infraestructura de Tecnologías de la Información para la Innovación Educativa en los Campus I, III, IV y V</b>
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	
Porcentaje de avance <b>0%</b>	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS		Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Fiamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.

FOTOS

 <p>SALAS DE CAPACITACIÓN CAMPUS I</p>	 <p>AULAS CAMPUS I</p>	Observaciones:  LOS SALDOS SE ENCUENTRAN EN UN SEGUNDO PROCESO LICITATORIO (INIFEEC-ADQ-PUB-06-2024); LLEVANDOSE A CABO EL FALLO EL DÍA 25 OCTUBRE 2024
 <p>AULAS CAMPUS III</p> <p><i>[Signature]</i> LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ GARCÍA OBRAS</p>	  <p>SALAS DE CAPACITACION Y AULAS CAMPUS IV</p> <p><i>[Signature]</i> DRA. MARISEL BAUTISTA ALVARO PLANEACIÓN</p>	

NOTA  
 \* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

SUBSIDIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA





Trimestre y año que se reporta:  
3er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 05/10/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DEMONSTRADORA  Porcentaje de avance <b>7%</b>	PRIORIDAD <b>4</b> Nombre de la obra: <b>Continuidad de las aulas del Campus V del Instituto Campechano y obra exterior</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b>  Dirección: <b>CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093.</b>
---	---	---	--	--

FOTOS

<b>ÁREA DONDE SE UBICARÁ</b> 	 OBRA PREVIA	Observaciones:  SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRATO MODIFICATORIO POR EL SALDO DE \$ 511,548.76
 LIC. MARIBEL BAUTISTA ALVARADO OBRERA	 DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVARADO PLANEACIÓN	 LICDA. ILLA BEATRIZ ZAVIERA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestifera, se podrán copiar tantas pestiferas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta








3er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 09/10/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN:  Porcentaje de avance: <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">18%</div>	PRIORIDAD: <b>5</b> Nombre de la obra: <b>Continuidad de la Infraestructura académica del Campus IV, Hecelchakán</b>	<b>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</b> 	<b>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</b>  Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800
---	--	---	--	---

FOTOS

 ÁREA A INTERVENIR	 OBRA PREVIA	Observaciones:  SE ENCUENTRA EN PROCESO CONTRATO MODIFICATORIO POR EL SALDO DE \$ 304,498.22
  LIC. JORGE ANTONIO PÉREZ CASACHÓ OBRAS	  DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ PLANEACIÓN	  LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA:  
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.