



Instituto Campechano

RECTORÍA

ACUSE



OFICIO: RIC/707/2023

ASUNTO: Informe FAM 2do. trimestre 2023

San Francisco de Campeche, camp., a 6 de julio de 2023.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención al oficio 511/2023-0913-5 del 17 febrero del 2023, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 2do. trimestre del año en curso.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente


"Un pasado de gloria y un presente de luz"



RECTORÍA

Ilsa Beatriz Cervera Sotriverria
Rectora del Instituto Campechano.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

- Dr. Luciano Conchairo Bórquez, Subsecretario de Educación Superior
- Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
- M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
- Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
- L.T.S. Raquel C. Castilla Sandoval, Directora General de Administración del IC
- Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
- C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
- L.C.P. Edward Elfar Santos Arce, Titular del DIC del I.C
- Archivo.

Calle 10 e 257 entre 43 y 65 Col. Centro CP. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche, México.
Tel: 01 984 441 129 75



[Handwritten signature]



**Instituto
Campechano**

RECTORÍA



OFICIO: RIC/707/2023

ASUNTO: Informe FAM 2do. trimestre 2023

San Francisco de Campeche, camp., a 6 de julio de 2023.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2023-0913-5 del 17 febrero del 2023, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 2do. trimestre del año en curso.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

“Un pasado de gloria y un presente de luz”



Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.

RECTORÍA

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGEUI
L.T.S. Raquel C. Castilla Sandoval, Directora General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P.-Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.C.P. Edwart Elifar Santos Arce, Titular del OIC del I.C
Archivo.

Calle 10 # 357 entre 63 y 65 Col. Centro CP. 24000
San Francisco de Campeche, Campeche, México.
Tel. 01 (981) 81 129 75



[Handwritten signature]





Trimestre y año que se reporta
2DO. TRIMESTRE 2023
 Fecha de elaboración 06/07/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES


2023
 EJERCICIO FISCAL DE LA QUE
 OBTUVA EL RECURSO

REFERENTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE TRIMESTRAL

OBJETIVO 	Nombre de la obra Continuidad construcción aulas en Campus V
GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 	Dirección: CAMPUS V, Av. López Pirella, por calle 10 de Agosto, San Felipe, Campeche, C.P. 24095. CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

FOTOS

UBICACIONES:
 AVANCE FISICO DEL 6%

 <p>F1: FACHADA PRINCIPAL</p>	 <p>F2: LATERAL 1</p>
 <p>F3: LATERAL 2</p>	 <p>F4: FACHADA POSTERIOR</p>
 <p>F5: VISTA EXTERIOR</p>	LUGAR DE LA OBRA: CAMPUS V, AV. LOPEZ PIRELLA, SAN FELIPE, CAMPECHE, C.P. 24095

NOTA
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de avances, las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Trimestre y año que se reporta
2DO. TRIMESTRE 2023
 Fecha de Emisión: 06/07/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MÚLTIPLES

2023
 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE EJECUTA EL TRÁMITE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

3 Nombre de la obra
Integración e implementación de la infraestructura de red de cableado UTP de cobre a fibra óptica

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección: CAMPUS I Principal, calle 10 # 357 col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

Porcentaje de avance
0%

FOTOS

<p>Observaciones:</p> <p>Por seguir con el</p>			

LOCAL SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, C.P. 24000

DR. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ

L.T.A. ROSMERY C. GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

NOTA:
 Es importante que se tomen todas las precauciones de seguridad durante el desarrollo de las obras. Para ello se deben utilizar los elementos de protección personal (EPP) como casco, guantes, botas de seguridad, entre otros. Para el mantenimiento y reparación de las instalaciones, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Trimestre y año que se reporta
2DO. TRIMESTRE 2023
 Fecha de elaboración: 06/07/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

2023
 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
 OTORGÓ EL RECURSO

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

4 Nombre de la obra
Equipamiento de cómputo para el Laboratorio de Idiomas

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Disco: CAMBUS I principal sala 10 # 357 cd. Cuatro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	
FOTOS			
Observaciones: Por seguir contrato			
L. E. MARCELO C. TILLO RODRIGUEZ OBRA		D. A. MABEL MONTAÑA VAÑER DIRECCIÓN	
L. E. MARCELO C. TILLO RODRIGUEZ OBRA		D. A. MABEL MONTAÑA VAÑER DIRECCIÓN	

NOTA
 Es muy importante que se anexe respectivo fotográfico de los trabajos de la obra. Para ello se anexa una plantilla, la cual se debe completar con los datos de la obra, durante y después de la obra. Para el seguimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2DO. TRIMESTRE 2023

Fecha de elaboración: 06/07/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (U)

Nombre: INSTITUTO CAMPECHEANO

Entidad Federativa: 04 CAMPECHE

Código PII: 04FES0002P

Nombre: Dra. Mariela Bautista Alvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@insitucamp.edu.mx



RESPONSABLES

Nombre: L.T.S. Raquel Castañón Sánchez
Cargo: Directora General de Administración
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: servadm@insitucamp.edu.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Table with columns: Proyecto, ID de acuerdo con el SIFAM, Tipo de proyecto, Nombre del proyecto, Monto autorizado (A), No. (s) de Contrato (s), Fechas Programadas, Monto Contratado (B), Contratista, Monto no Contratado/C Diferencia entre Autorizado y Contratado C-A-B, Monto ejercido (D), Remanente (E) = B-D, Espacios físicos/equipamiento, Acciones que sustentan el avance, % de avance, Fechas Reales, Observaciones, Retiro a la Tesorería, and Actas.

Nombre: L.T.S. RAQUEL CASTAÑÓN SÁNCHEZ

Nombre: Dra. Mariela Bautista Alvarez, P.M.

Nombre: LICDA. LISA JULIA CERVENA ECHENVERIA

1 Se explicaran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podran anotar tanto filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se van reflejando en el reporte fotografico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todos en dos dígitos dd, mm y aa.