



Instituto
Campechano

RECTORÍA



OFICIO: RIC/028/2025

ASUNTO: Informe FAM 4o. trimestre 2024

San Francisco de Campeche, camp., a 9 de enero de 2025.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2024-0622-6 del 7 febrero del 2024, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cinco proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 4o. trimestre del año 2024.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.

C.c.p. Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Profr. Victor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
Archivo.



REPORTE DESCRIPCIÓN DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 RFE: 3514
 Tipo de institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 Cuentas de Educación Superior: 3514

Datos de la institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 RFE: 3514
 Tipo de institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 Cuentas de Educación Superior: 3514

Datos de la institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 RFE: 3514
 Tipo de institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 Cuentas de Educación Superior: 3514

Datos de la institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 RFE: 3514
 Tipo de institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 Cuentas de Educación Superior: 3514

Datos de la institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 RFE: 3514
 Tipo de institución: INSTITUTO CAMPACHEÑO
 Cuentas de Educación Superior: 3514

Prioridad	Objetivo del proyecto	Muestra del proyecto	Tipo de proyecto		Banco	Folio	Monto asignado (€)	Monto en Contratos (€)	Monto en Contratos (€)	Empleados (promedio mensual)		Acceso por suscripción al sistema	% de avance	Fecha del Proyecto	Observaciones	Riesgo al Tercer Trimestre		Fecha	Año de ejecución del contrato							
			Proyecto Prejubilado	Proyecto Prejubilado						Empleados del Proyecto	Empleados del Proyecto					Uso de Capacidades	Uso de Capacidades									
			Empleados del Proyecto	Empleados del Proyecto						Empleados del Proyecto	Empleados del Proyecto					Empleados del Proyecto	Empleados del Proyecto									
1	Dotación de Mobiliario y equipo, a los espacios de laboratorios de la Universidad de Campeche	X				25/03/2024	385,000.00	385,000.00	385,000.00	Salarios de Chefe	3	481.95	80%	31/10/2024												
2	Equipo de Laboratorio y Mobiliario para el Laboratorio de Física del Instituto Campecheño	X				25/03/2024	315,528.00	315,528.00	315,528.00	Salarios de Chefe	1	1,347.00	100%	31/10/2024												
3	Infraestructura de Tecnología de la Información para la Innovación Educativa en los Campus I, II, IV y V	X				07/03/2024	1,347,428.50	1,347,428.50	1,347,428.50	Salarios de Chefe	41	2,063.39	100%	31/10/2024												
4	Continuidad de los servicios de Internet y Cable de Fibra Óptica	X				14/03/2024	3,422,653.26	3,422,653.26	3,422,653.26	Salarios de Chefe	2	107.67	90%	31/10/2024												
5	Continuidad de los servicios de Internet y Cable de Fibra Óptica	X				14/03/2024	3,422,653.26	3,422,653.26	3,422,653.26	Salarios de Chefe	2	107.67	80%	31/10/2024												

(Handwritten Signature)
 DR. MARTÍN JOSÉ MALMEZ

2024

ENTRADA PARAL EN EL QUE OTORGAR EL SEGURO




FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA




Trimestre y año que se reporta
4o. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 08/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LA INSTITUCIÓN</p>  <p>UNIVERSIDAD CAMAGUEY UN PASADO DE LUZ UN FUTURO DE ESPERANZA</p>	<p>LA OBRA</p> <p>1 Nombre de la obra: Detención de Mobiliario y equipo, a los espacios de Infraestructura física de recepción edificación en el Instituto Camagueño</p>
<p>PROGRESO</p> <p>Porcentaje de avance: 100.0%</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hechalakán Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Saacalum en la ciudad de Campeche, Campeche C.P. 24093.</p>
<p>GEORREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 

FOTOS

		
<p>ESPACIO CONSERVADO PARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CAMPUS V</p>	<p>ESPACIO CONSERVADO PARA EL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CAMPUS V</p>	<p>Observaciones: AL 31 DE DICIEMBRE SE HA RECIBIDO LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO</p>

 <p>LIC. JOSÉ GUZMÁN PÉREZ CAMACHO COORDINADOR</p>	 <p>DRA. MARIEL MONTERO ALVAREZ PROFESORA</p>	 <p>LICDA. ELSA BEATRIZ MARTÍNEZ DIRECTORA</p>
---	---	---

NOTA
* Es muy importante que en anexo reporto fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE ORIGINA EL RECURSO

FAM




FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
4o. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 08/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>UNIVERSIDAD DE YUCATAN</p> 	<p>UBICACIÓN</p> <p>UNIVERSIDAD DE YUCATÁN</p>
<p>PROPRIEDAD</p> <p>2</p>	<p>Nombre de la obra:</p> <p>Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres de los Programas Educativos del nivel superior del Instituto Campechano</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 
<p>Porcentaje de avance</p> <p>100%</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecichakán Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24083</p>

FOTOS

		<p>Observaciones:</p> <p>AL 31 DE DICIEMBRE SE HA RECIBIDO LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO</p>			
---	--	--	---	--	--

		
<p>DR. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO</p> <p>COORDINADOR GENERAL</p>	<p>DR. IRMA MIRELLE ESQUIVEL ALVAREZ</p> <p>COORDINADORA GENERAL</p>	<p>LIDIA ELSA BRITO VIQUEZ</p> <p>COORDINADORA GENERAL</p>

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adyacencias en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.




2024

EMERGENCIAS EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Trimestre y año que se reporta
4o. TRIMESTRE 2024
Fecha de elaboración: 09/01/2025

<p>REPORTE FOTOGRAFÍCO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</p>	
<p>ESTADÍSTICA</p> <p>LA INSTITUCIÓN</p>  <p>UNIVERSIDAD CAMAGUEY UN PASADO DE CUBA Y UN FUTURO</p>	<p>PRORROGADO</p> <p>3</p> <p>Nombre de la obra:</p> <p>Infraestructura de Tecnologías de la Información para la Innovación Educativa en los Campus I, III, IV y V</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>100%</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección: CAMPUS I principal calle 10 # 357, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecolchacán Campeche CP 24800, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyantes, colonia Sascaculm en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 

FOTOS

		<p>Observaciones:</p> <p>AL 31 DE DICIEMBRE SE HA RECIBIDO LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO</p>
		

LIC. JOSÉ ENRIQUE FERRAZ CÁDIZO



DRA. MIRIAM RAMÍREZ ALVAREZ



LICDA. ILSA BEATRIZ GUERRA CHEVERRIA



NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las etapas. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adscripciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

SECRETARÍA GENERAL DEL RIE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Título y año que se reporta:
4o. TRIMESTRE 2024
Fecha de elaboración: 06/01/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD DE GUATEMALA</p>	<p>Nombre de la obra: Continuidad de las aulas del Campus V del Instituto Campechano y obra exterior</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
<p>PROYECTO 4</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>	<p>Dirección: CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascaculm en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.</p>

Porcentaje de avance: **75%**

FOTOS

<p>ÁREA DONDE SE UBICARÁ</p> 	<p>OBRA PREVIA</p> 	<p>Observaciones:</p> <p>LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 75 % AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024</p>
--	---	--

		
--	---	--

<p>LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO OBRA</p> 	<p>DIA. MARIBEL MARTÍNEZ LÓPEZ OBRA</p> 	<p>LICDA. LISA BEATRIZ CHAMAYO GONZÁLEZ OBRA</p> 
--	--	--

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como se precisaren. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture a la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

SEVICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM




FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Trimestre y año que se reporta
4o. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 06/11/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LA INSTITUCIÓN</p> 	<p>PRORIDAD</p> <p>5</p>	<p>Nombre de la obra</p> <p>Continuidad de la Infraestructura académica del Campus IV, Hecelchakán</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche CP 24800</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p> 1. SALÓN DE REUNIONES 2. SALÓN PARA DANZA 3. SALAS PARA LABORATORIOS 4. VESTIBULOS 5. SERES COMÚNES </p>		
<p>Porcentaje de avance</p> <p>85%</p>			

FOTOS

		<p>Observaciones:</p> <p>LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 85 % AL 31 DE DICIEMBRE 2024</p>
<p>OBRA PREVIA</p> 		

[Signature]
 LIC. JESÚS ENRIQUE PÉREZ GARCÍA
 OBRAS

[Signature]
 DRA. MARIBEL SUAREZ
 SUPERVISORA

[Signature]
 LICDA. ELSABETH VILLALBA
 SUPERVISORA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adyacencias, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.