Instituto Campechano

Rectoría

S.E.P
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
RECIBIDO
Correo electrónico
13 OCT. 2026
COMUNICADOS DFI
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Oficio: RIC/1062/2026
Asunto: Informe FAM 3er TRIM 2026
San Francisco de Campeche, Cam., a 09 de octubre de 2026

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2026-0587-07 del 23 de febrero 2026 y 511/2026-1506-07 del 24 de abril 2026, informando la asignación y reprogramación de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026 en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel los informes correspondientes al 3er. trimestre del año 2026.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior
Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Mtro. José Alonso Sagundo Rodríguez, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
Archivo

ISO 37001:2016 CERTIFIED SYSTEM ISO 37001:2016 CERTIFIED SYSTEM

Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000
Correo Electrónico: rectoria@instcamp.edu.mx
Tel.: 9818112975

"El Instituto Campechano, en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normativa estatal vigente, trata sus datos personales con absoluta confidencialidad para fines estrictamente institucionales. Usted puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: ***https://instcamp.edu.mx/****"*

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL SUBSIDIO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: **3er. TRIMESTRE 2026**

Fecha de elaboración: DD/MM/AAAA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (1)

Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO
Entidad federativa: 04 CAMPECHE
Clave 911: 04MSU0035F

Titulares de Área

Planeación (6)
Nombre: Dra. Maribel Bautista Alvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@institutocamp.edu.mx

Obras y Mantenimiento (7)
Nombre: Mtro. José Alonso Segundo Rodríguez
Cargo: Director General de Administración
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: jose.segundo@institutocamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

(8) Núm. de Proyecto	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto: Obra nueva (Construcción)	Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Rehabilitación	Proyecto ejecutivo	(11) Monto Autorizado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Núm. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	Fechas Programadas: TERMINO	Monto Contratado (B)	Contratista o Proveedor	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES: (E1) Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejercido E1=A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2 =B-D	(15) Espacios, Talleres/equipamiento (programados/adquiridos): Nombre del Espacio/taller	Cantidad	Metros Cuadrados (m²)	(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales (DD/MM/AA): Inicio	Término	(19) Observaciones	(20) Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	(21) Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DIGIDUE) MONTO	Fecha
1	**Continuidad del Equipamiento de Aulas, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los programas educativos del Instituto Campechano**		X					$ 5,434,017.00				$0.00		$ 5,434,017.00	$0.00	$ 5,434,017.00	$0.00	Salones de Clase	4	145.08	Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INFEEC. Los proyectos se encuentran en proceso de licitación	GLOBAL DEL PROYECTO: 0%			Se ha firmado el Convenio Específico de Colaboración con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Campeche							
																		Talleres	7	991.40												
																		Centros de Cómputo	3	129.00												
2	**Continuidad de la Construcción del Campus VI del Instituto Campechano**	X						$ 16,980,941.00	INFEEC-CP-FAM-031-2026	23/07/2026	31/12/2026	$16,163,674.33	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIONES DILLA REGION SA DE CV	$ 427,266.67	$5,449,102.30	$ 13,141,838.70	$12,714,572.03	Salones de Clase	2	130.00	El INFEEC ha firmado contrato, la obra se encuentra en ejecución	GLOBAL DEL PROYECTO: 7%			Se ha firmado el Convenio Específico de Colaboración con el INFEEC y con el contratista, obra en ejecución							
																		Laboratorios	3	357.50												
																		Biblioteca	1	130.00												
																		Centro de Cómputo	1	162.50												
																		Sanitarios	1	32.50												
																		Áreas comunes	1	130.00												
																		Obra Exterior	1	230.00												
3	**Proyecto para la inclusión y la Equidad Educativa en el Instituto Campechano**	X						$ 634,007.00	INFEEC-CP-FAM-ES-033-2026	30/09/2026	09/11/2026	$627,603.95	ARACELY CONCEPCION CHIN CABANZA	$ 6,203.02	$166,341.19	$ 440,665.81	$439,462.79	Módulo baños	1	30	El INFEEC ha firmado contrato, la obra se encuentra en ejecución	GLOBAL DEL PROYECTO: 25%			Se ha firmado el Convenio Específico de Colaboración con el INFEEC y con el contratista, obra en ejecución							
4	**Continuidad del Equipamiento de los Centros de Información y Documentación del Instituto Campechano**		X					$ 1,835,701.00				$0.00		$ 1,835,701.00	$0.00	$ 1,835,701.00	$0.00	Bibliotecas	2	335.00	Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INFEEC. Los proyectos se encuentran en proceso de licitación	GLOBAL DEL PROYECTO: 0%			Se ha firmado el Convenio Específico de Colaboración con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Campeche							
																		Hemeroteca	1	103.50												
								$26,484,668.00				**$18,791,478.31**		**$7,703,187.69**	**$5,697,443.49**	**$20,857,222.51**	**$13,154,034.82**			**2,488.48**												

MTRO. JOSÉ ALONSO SEGUNDO RODRÍGUEZ
OBRAS Y MANTENIMIENTO

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

ING. VICTOR S. CEN P.

1 Se capturara los espacios que conctruiran o la obra o proyecto. Se podrán anexar las filas como sea necesario.
2 En este sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (6)
3er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/10/2026 (6)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) Unidad de Apoyo Educativo

Porcentaje de avance (7)

0%

PROYECTO 1 Nombre del proyecto: **Continuidad del Equipamiento de Aulas, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los programas educativos del Instituto Campechano**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000. CAMPUS II Calle 12 # 126, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Siscalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24393. Campus VI Calle Juan Eluviza S/N, Colonia Buenavista en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24030

FOTOS

(11)



Escuela de Ciencias de la Comunicación

(12)



Escuela de Mercadotecnia

Observaciones : (13)


Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de licitación

(14)




Escuela de Artes Visuales

(15)



Escuela de Gastronomía

(16)



Escuela de Restauración

(17) MTRO. JOSÉ ALFONSO SAGUNDO RODRÍGUEZ
OBRAS Y MANTENIMIENTO

(18) LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

(19) DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

ING. VICTOR J. CEN P.

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.**

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (5)
3er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/10/2026 (6)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) Logotipo del Plantel


Porcentaje de avance (7)
7%

Número: 2 Nombre del proyecto: **Continuidad de la Construcción del Campus VI del Instituto Campechano**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N,San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.

FOTOS

(10)



Proyección

(10)



Observaciones : (11)

Se ha firmado el Convenio Específico de Colaboración con el INIFEEC y con el contratista, obra en ejecución

(10)



Obra Previa

(10)



Avances

(10)



Avances

(12)

MTRO. JOSÉ ALONSO SAGUNDO RODRÍGUEZ
OFICIAL DE MANTENIMIENTO

(13)

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

(14)

DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

ING. VICTOR J. CEN P.

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (5)
3er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/10/2026 (6)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) Logo de la institución


Porcentaje de avance
(7) 25%

Ejercicio: 3 Nombre del proyecto: **Proyecto para la Inclusión y la Equidad Educativa en el Instituto Campechano**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)




MODULO BAÑOS MIXTOS


Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

FOTOS

(11)



(11)



VISTA FRONTAL

Observaciones: (11)

Se ha firmado el Convenio Específico de Colaboración con el INIFEEC y con el contratista, obra en ejecución

(11)



(11)



(11)



(12) MTRO. JOSÉ ALONSO SAGUNDO RODRÍGUEZ
OBRAS Y MANTENIMIENTO

(12) LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

(12) DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

ILSA. VICTOR I. CERP.

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (6)
3er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 07/10/2026 (6)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) Unidad Administrativa

INSTITUTO CAMPECHANO
"EN EL PROGRESO DE SU GENTE ESTÁ EL DE LOS HOMBRES"
CORIA FE Y UN

Porcentaje de avance

(7) 0%

Número: 4 Nombre del proyecto: **Continuidad del Equipamiento de los Centros de Información y Documentación del Instituto Campechano**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección. CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093.

FOTOS

(11)



Proyección Campus I Biblioteca

(12)



Proyección Campus I Hemeroteca

Observaciones : (13)

Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de licitación

(14)



Proyección Campus V Biblioteca

(15)



Bibliotecas

(16)



Hemerotecas

(17)

MTRO. JOSÉ LUCIO SAGUNDO RODRÍGUEZ
OBRAS Y MANTENIMIENTO

(18)

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

(19)

DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

ING. VICTOR J. CEVP.

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar* tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra**